

# বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন

চিনিশিল্প ভবন, ৩ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা- ১০০০।

২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে বাস্তবায়নাবীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত পর্য্যালোচনা ছক (সার সংক্ষেপ)

ছক-১

মাসের নাম: নভেম্বর ২০২০ খ্রিঃ।  
বাস্তবায়নাবীন সংস্থা: বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)।  
চলতি প্রকল্প:

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (শেয়ার কাল)	প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি				১০=৪+৬+৭+৮+৯	১১	১২				
				২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপি ব্যয়াদ	পর্যালোচনাধীন মাস নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি	পর্যালোচনাধীন মাস নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি	পর্যালোচনাধীন মাস নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি				মোট % (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)%	মোট % (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)%	মোট % (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)%	মোট % (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)%
১	সেক্টর: শিল্প													
১।	বিএমআর অব ফের জ্যাক কোং (বিডি) লি: (১ম সংশোধিত)। (জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০২১)	১০২২১.৩৮ (২৯৪৫.০০)	৭০৮৪.৫৪ (৪৪%)	১১২৫.০০	--	--	৭০৮৪.৫৪ (৪৪.৮৫%)	৪৫%	* ডিপিসি পুনর্গঠনের পর প্রকল্পের ২য় অংশের কাজের জন্য বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী (বিএমটিএফ) এর সাথে ১৭/১২/২০১৯ তারিখে ৫৩০০.০০ লক্ষ টাকায় নতুন করে চুক্তি সম্পাদিত হয়। * প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ৩০/০৬/২০২১ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। * নতুন পূর্ণাঙ্গ মিল হাউজ নির্মাণের লক্ষ্যে বিএমটিএফ কে প্রকল্পের সাইট বুঝিয়ে দেয়া সহ পরিষ্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। * করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে প্রকল্পের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। তবে বিএমটিএফ হতে প্রাপ্ত ড্রয়িং মোতাবেক মেশিন ফাউন্ডেশন স্থানের এক্সকাভেশন কাজ চলমান। * বয়লার হাউজ নির্মাণের সিভিল ফাউন্ডেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ চলমান। * মিল হাউজের ডিজাইনগত ত্রুটিসমস্যা সংশোধনপূর্বক ফাউন্ডেশনের ড্রয়িং অনুযায়ী মূল কার্যক্রম শুরু করতে ভারতীয় ম্যানুফেকচারিং প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি প্রয়োজন। * আগামী ১০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের					

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (সেবাদ্য কাল)	প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত প্রাপ্তিলভ ব্যয়	জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২০-২১ অর্থবছরের এতিপি বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি				প্রকল্পের শুরুর প্রকল্পের শুরুর হতে পর্যায়চালনাধীন মাস নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরুর হতে পর্যায়চালনাধীন মাস নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি%	১২
					৬	৭	৮	৯			
		মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)%	লক্ষ্যমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	মোট % (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)%			
২।	১৪টি চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন (ইটিপি) (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১)	৮৫১০.৩১ (-)	৯২৫.০১ (১০.৮৬%)	১৫০০.০০	১৫০০.০০	৫৫%	৩৫%	২৪০০.৩৪ (২৮.২০%)	৫০%		<p>সম্মে ভারতীয় প্রতিনিধি আসতে পারে বলে বিএমটিএফ এর পক্ষ হতে জানা যায় এবং উক্ত প্রতিনিধির উপস্থিতিতেই মূল ফাউন্ডেশনের কাজ শুরু হবে।</p> <p>* ১৬/০২/২০২০ তারিখে ইটিপির মূল কাজের জন্য চুক্তি সম্পাদন করা হয়।</p> <p>* ফেব্রুয়ারী ২০২০ এর মধ্যে ১৪টি চিনিকলের ইটিপির সকল সাইট চিনিকলারকে বুঝিয়ে দেয়া হয়। চিনিকলার মার্চ ২০২০ মাস হতে কাজ শুরু করে।</p> <p>* বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস মহামারী পরিস্থিতিতে প্রায় ৩০ দিন কাজ বন্ধ থাকার পর মে ২০২০ তারিখে পুনরায় প্রকল্পের কাজ শুরু হয়।</p> <p>* পরবর্তীতে আফান ষড় এবং মে ২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ায় উত্তরবঙ্গে বন্যার কারণে কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিঘ্নিত হয়।</p> <p>* ১৪টি ETP-র প্লাস্ট এপাত মেশিনারিজ এর বিপরীতে বৈদেশিক যন্ত্রপাতি মিল সাইটে এনে সংরক্ষণ করা হয়েছে।</p> <p>* বর্তমানে বৈদেশিক যন্ত্রপাতি সরবরাহের/ক্রয়ের বিপরীতে চিনিকলার প্রতিষ্ঠানকে আংশিক বিল প্রদান করা সম্ভব হয়েছে; কিছু বিল বাকি রয়েছে। অর্থ বরাদ্দ না থাকায় বিল প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।</p> <p>* বর্তমানে ১৪টি ETP-র সকল সাইটেই নির্মাণ কাজ চলমান।</p>
৩।	ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগারবিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)	৪৮৫৬.০০ (৩০২০৬.২৮)	১৫০৭.৭৩ (৩.১০%)	২৫.০০	--	--	--	১৫০৭.৭৩ (৩.১০%)	১৭%		<p>* ০৩/০৯/২০১৯ তারিখে "ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প</p>

*[Handwritten Signature]*

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (শেয়ার কাল)	প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২০-২১ অর্থবছরের এতিপি বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি				প্রকল্পের শুরুর প্রকল্পের শুরুর হতে পর্যায়োচনাধীন মাস নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়/অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরুর হতে পর্যায়োচনাধীন মাস নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়/অগ্রগতি	শিয়ারিং কমিটির এম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ডিপিজি পুনরায় সংশোধনের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে স্পেসিফিকেশন পুনঃ পরীক্ষা ও সাম্প্রতিক বাজার দর-যাচাই কাজে BUET এর সহায়তা নেয়ার নির্দেশনা মতে BUET-এর সাথে যোগাযোগ করা ছাড়াও অন্যান্য নিতরযোগ্য দেশী-বিদেশী সূত্র থেকে বগিত স্পেসিফিকেশন পুনঃ পরীক্ষা ও সাম্প্রতিক বাজার দর সংগ্রহ করা হয়। * বিএসএফআইসি কর্তৃক গঠিত কমিটি দর সংগ্রহ করে সংশোধিত আরডিপিপি প্রণয়ন করে পরবর্তী কাঙ্ক্ষকের জন্য ২৪/০২/২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। * শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ১১/০৩/২০২০ তারিখে প্রেরিত আরডিপিপির কিছু অংশ পুনরায় সংশোধনের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ২য় সংশোধিত আরডিপিপি ২২/০৩/২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। * ২য় সংশোধিত ডিপিজি'র অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য ০১/০৫/২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। * পরিকল্পনা কমিশন হতে ১৭/০৮/২০২০ তারিখে ১০২ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে এ প্রকল্পের জন্য ২১(একুশ)টি বিষয় স্পষ্টীকরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। * পরবর্তীতে ২১(একুশ)টি বিষয় স্পষ্টীকরণ সহকারে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২য় সংশোধিত আরডিপিপি ২২/০৯/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। * পরিকল্পনা কমিশন হতে জ্যেষ্ঠ ২য় সংশোধিত আরডিপিপি অনুমোদনের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। তবে
					পর্যায়োচনাধীন মাস নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি	পর্যায়োচনাধীন মাস নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি	পর্যায়োচনাধীন মাস নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি	পর্যায়োচনাধীন মাস নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২১)										

*[Handwritten signature]*

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (সেয়ার কাল)	প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি					প্রকল্পের শুরুর হতে পর্যায়ক্রমিক পর্যায়ক্রমিক আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরুর হতে পর্যায়ক্রমিক পর্যায়ক্রমিক আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি
			২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	পর্যায়ক্রমিক মাস নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	পর্যায়ক্রমিক মাস নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	পর্যায়ক্রমিক মাস নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
৪১	নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন (১ম সংশোধিত)। (সেয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০২১)	৩২৪৮.০০ (২০০৭৪.০০)	৯৭৩.৪৯ (৩.০০%)	২৫.০০	--	--	৯৭৩.৪৯ (৩.০০%)	১৬%	১২
									১১

পর্যায়ক্রমিক মাসে  
(নভেম্বর ২০২০) অগ্রগতি সন্তোষজনক না হওয়ার কারণ/ বাস্তবায়ন সমস্যাবলী/ মন্তব্য

পরিকল্পনা কমিশনে এতদ্বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে, অতিশীঘ্রই PEC- সভার আহ্বান করা হবে বলে তাদের পক্ষ হতে জানানো হয়েছে।

\* ০৩/০৯/২০১৯ তারিখে “নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প স্ট্র্যাটজি কমিটির ৭ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ডিপিপি সংশোধনের লক্ষ্যে স্পেসিফিকেশন পুনঃ পরীক্ষা ও সাম্প্রতিক বাজার দর-যাচাই কাজে BUET এর সহায়তা নেয়ার নির্দেশনার প্রেক্ষিতে BUET-এর সাথে যোগাযোগ করা ছাড়াও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য দেশী-বিদেশী সূত্র থেকে বর্নিত স্পেসিফিকেশন পুনঃ পরীক্ষা ও সাম্প্রতিক বাজার দর সংগ্রহ করা হয়।

\* বিএসএফআইসি কর্তৃক গঠিত কমিটি দর সংগ্রহ করে সংশোধিত আরডিপিপি প্রণয়ন করে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য ২৪/০২/২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

\* শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ১১/০৩/২০২০ তারিখে প্রেরিত আরডিপিপির কিছু অংশ পুনরায় সংশোধনের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ২য় সংশোধিত আরডিপিপি ২২/০৩/২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

\* ২য় সংশোধিত ডিপিপির অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য ৩০/০৪/২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।

\* পরিকল্পনা কমিশন হতে ১২/০৮/২০২০ তারিখে ১০১ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে ১০(দশ) টি বিষয় স্পষ্টীকরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (সেয়ার কাল)	প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি				প্রকল্পের শুরুর মাস পর্যন্ত ২০২০ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরুর মাস পর্যন্ত ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি	পর্যালোচনাধীন মাস নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি	পর্যালোচনাধীন মাস নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি	পর্যালোচনাধীন মাসে (নভেম্বর ২০২০) অগ্রগতি সরোযজনক না হওয়ার কারণ/ বাস্তবায়ন সমস্যাবলী/ মন্তব্য
					মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
	সর্বমোট =	৯৯৭১১.৬৯ (৫৩২২৫.২৮)	৭৯৯০.২৩ (৮.০১%)	২৬৭৫.০০	১৫০০.০০ (৫৬.০৭%)	১৪৭৫.৩৩ (৫৫.১৫%)	--	--	১৪৬৫.৫৬ (৯.৪৯%)	--	--	--	
									১০=৪+৭				* পরবর্তীতে ১০(দশ)টি বিষয় স্পষ্টীকরণ সহকারে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত আরডিপিপি ২২/০৯/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। * পরিকল্পনা কমিশন হতে অদানবি ২য় সংশোধিত আরডিপিপি অনুমোদনের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। তবে পরিকল্পনা কমিশনে এতদ্বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে, অতিশীঘ্রই PEC- সভার আহ্বান করা হবে বলে তাদের পক্ষ হতে জানানো হয়েছে।

১০/১১/২০২০

মোঃ তরিকুল আলম  
বাবস্থাপক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

১০/১১/২০২০

মোঃ আহিউল হক  
মুদ্রা (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)