



নং	প্রকল্পের নাম (স্বায়ত্ব চালা)	প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থবছরের মাসিক উন্নয়ন কর্মসূচি				প্রকল্পের শুরুর থেকে পর্যায়োচনামূলক মাস ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত হৌত অগ্রগতি%	পর্যালোচনামূলক মাস ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত হৌত অগ্রগতি%	
					২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	পার্যালোচনামূলক মাস ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	পার্যালোচনামূলক মাস ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	পার্যালোচনামূলক মাস ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি			মোট % (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)
২।	১৪টি টিনকলে বজা পরিশোধনগার স্থাপন (ইটিপি)। (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১)	৮৫২০.৩১	৯২৫.০১ (১০.৮৬%)	২৫০০.০০	১৪৫৫.৩৩ (৯৮.৩৫%)	৬০%	৮০%	২৪০০.১০ (২৮.২১%)	৫৫%	১১	১২

০২/০৬/২০২১

৩০/০৬/২০২০

শ্রীঃ তরিকুল আলম  
পাবস্বাপক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

শ্রীঃ আইনুল হক  
পাবস্বাপক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

(BMTF) এর পক্ষ হতে জানা যায় এবং উক্ত প্রতিনিম্নের উপস্থিতিতেই ফাইলেশনের কাজ শুরু হবে।

- \* ১৬/০২/২০২০ তারিখে ইটিপির মূল কাজের জন্য চুক্তি সম্পাদন করা হয়।
- \* ফেব্রুয়ারী ২০২০ এর মধ্যে ১৪টি টিনকলের ইটিপির সকল সাইট টিকাদারকে বুঝিয়ে দেয়া হয়। টিকাদার মাঠ ২০২০ মাস হতে কাজ শুরু করে।
- \* বিশ্বব্যাপী করোনা তাইরাস মহামারী পরিস্থিতিতে প্রায় ৩০ দিন কাজ বন্ধ থাকার পর মে ২০২০ তারিখে পুনরায় প্রকল্পের কাজ শুরু হয়।
- \* পরবর্তীতে আক্ষান ঝড় এবং মে ২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ায় উভরবক্ষে বন্যার কারণে কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিঘ্নিত হয়।
- \* ১৪টি ETP-র গ্রান্ট এ্যান্ড মেশিনারিজ এর বিপরীতে বৈদেশিক যন্ত্রপাতি মিল সাইটে এনে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- \* ০৪(চার)টি মিলের ETP-র গ্রান্ট এ্যান্ড মেশিনারিজ স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- \* আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে ৩টি মিলের ETP চালু করে Trial Run সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। চুক্তি মোতাবেক যথাসময়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হবে। তবে চলতি মৌসুমে Trial Run সম্ভব না হলে পরবর্তী ২০২১-২২ মাজাই মৌসুমে অবশিষ্ট ETP চালু করে তা করা যাবে।
- \* বর্তমানে বৈদেশিক যন্ত্রপাতি সরবরাহের/ক্রয়ের বিপরীতে টিকাদার প্রতিষ্ঠানকে আংশিক বিল প্রদান করা সম্ভব হয়েছে, কিছু বিল থাকি রয়েছে। অর্থ বরাদ্দ না থাকায় পূর্ন কাজের ১৯.০০ কোটি টাকার বিল প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।
- \* বর্তমানে ১৪টি ETP-র সকল সাইটেই





২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (স্বতন্ত্র কাল)	প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি				প্রকল্পের শুরুর মধ্যে পর্য্যালোচনামাধীন মাস ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	পর্যালোচনামাধীন মাস ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	পর্যালোচনামাধীন মাস ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	পর্যালোচনামাধীন মাস ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি
					মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)				
২	প্রকল্পের নাম (স্বতন্ত্র কাল)											
৩	ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোগ (জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২১)	৪৮৫৬২.০০	১৫০৭.৭৩ (৩.১০%)	২৫.০০				১৫০৭.৭৩ (৩.১০%)	১১%	১১	১২	নির্মান কাজ চলমান।  * ০৩/০৯/২০১৯ তারিখে "ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোগ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প স্থিয়ারিং কমিটির ৭ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ডিপিপি পুনরায় সংশোধনের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে স্পেসিফিকেশন পুনঃ পরীক্ষা ও মাস্তুলিক বাজার দর-মাচাই কাজে BUET এর সহায়তা নেয়ার নির্দেশনা মতে BUET-এর সাথে যোগাযোগ করা ছাড়াও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য দেশী-বিদেশী সূত্র থেকে বর্জিত স্পেসিফিকেশন পুনঃ পরীক্ষা ও মাস্তুলিক বাজার দর সংগ্রহ করা হয়।  * বিএসএফআইসি কর্তৃক গঠিত কমিটি দর সংগ্রহ করে সংশোধিত আরডিপিপি প্রণয়ন করে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য ২৪/০২/২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।  * শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ১১/০৩/২০২০ তারিখে প্রেরিত আরডিপিপির কিছু অংশ পুনরায় সংশোধনের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ২য় সংশোধিত আরডিপিপি ২২/০৩/২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।  * ২য় সংশোধিত ডিপিপি'র অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য ০১/০৫/২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।  * পরিকল্পনা কমিশন হতে ১৭/০৮/২০২০ তারিখে ১০২ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে এ প্রকল্পের জন্য ২১(একশ)টি বিষয় স্পষ্টীকরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।  * পরবর্তীতে ১১(একশ)টি বিষয় স্পষ্টীকরণ করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২২/০৯/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে

*(Signature)*  
১১/০৫/২০২০

*(Signature)*  
১১/০৫/২০২০  
মোঃ তারিকুল আলম  
বাবস্থাপক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (সেফাস স্কাল)	প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত প্রারম্ভিত ব্যয়	জুন/২০২০ পর্যন্ত ফ্রনপুজিত ব্যয়	২০২০-২১ অর্থবছরের এজিপি ব্যয়	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি			প্রকল্পের শুরুর পর্বোচনামূলক মাস ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরুর পর্বোচনামূলক মাস ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরুর পর্বোচনামূলক মাস ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি	পরিচালনা কমিশনে প্রকল্পের সংশোধিত আর্থিক পরিচালনার ব্যয় ০৯/১২/২০২০ ও ১৪/১২/২০২০ তারিখে PEC- সভা অনুষ্ঠিত হয়। * এতদ্বিষয়ে ২২/১২/২০২০ তারিখে ০৯ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে পরিচালনা কমিশন হতে উক্ত PEC- সভার কার্যবিবরণী অনুযায়ী সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। প্রকল্পটি নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে বর্তমান অবস্থায় সমাপ্ত ঘোষণার সুপারিশ করা হয়, যা নিম্নরূপ: ৪.১ শিল্প মন্ত্রণালয় বেতন-ভাতাসহ যাবতীয় পরিশোধযোগ্য ব্যয় পরিশোধ সাপেক্ষে "ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)"- শীর্ষক প্রকল্পটি দ্রুত সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; এবং ৪.২ ঠাকুরগাঁও চিনিকলকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণপূর্বক পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা পরীক্ষা (feasibility study) সম্পন্ন করবে।
					২০২০-২১ অর্থবছরের এজিপি ব্যয়	পর্বোচনামূলক মাস ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	পর্বোচনামূলক মাস ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৪১	নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন (১ম সংশোধিত)। (সেফাস স্কাল) ২০১৪ হতে জুন ২০২১	৩২৪১৮.০০	৯৭৩.৪৯ (৩.০০%)	২৫.০০					৯৭৩.৪৯ (৩.০০%)	১৬%	১২
											<p>* পরিচালনা কমিশনে প্রকল্পের সংশোধিত আর্থিক পরিচালনার ব্যয় ০৯/১২/২০২০ ও ১৪/১২/২০২০ তারিখে PEC- সভা অনুষ্ঠিত হয়।</p> <p>* এতদ্বিষয়ে ২২/১২/২০২০ তারিখে ০৯ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে পরিচালনা কমিশন হতে উক্ত PEC- সভার কার্যবিবরণী অনুযায়ী সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। প্রকল্পটি নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে বর্তমান অবস্থায় সমাপ্ত ঘোষণার সুপারিশ করা হয়, যা নিম্নরূপ: ৪.১ শিল্প মন্ত্রণালয় বেতন-ভাতাসহ যাবতীয় পরিশোধযোগ্য ব্যয় পরিশোধ সাপেক্ষে "ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)"- শীর্ষক প্রকল্পটি দ্রুত সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; এবং ৪.২ ঠাকুরগাঁও চিনিকলকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণপূর্বক পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা পরীক্ষা (feasibility study) সম্পন্ন করবে।</p>

  
 মোঃ তরিকুল আলম  
 ব্যবস্থাপক পরিচালনা ও উন্নয়ন  
  
 মোঃ তরিকুল আলম  
 ব্যবস্থাপক পরিচালনা ও উন্নয়ন



ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (সেমিাদ কাল)	প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি				প্রকল্পের পুর হতে পর্যালোচনাধীন মাস ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	প্রকল্পের পুর হতে পর্যালোচনাধীন মাস ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	পর্যালোচনাধীন মাস ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	পর্যালোচনাধীন মাস ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	পর্যালোচনাধীন মাস ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি%	পর্যালোচনাধীন মাস ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি%	সংশোধিত প্রকল্পের নাম	
				২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপি ব্যয়	পর্যালোচনাধীন মাস ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত অর্থ অকমুত্রি	পর্যালোচনাধীন মাস ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	পর্যালোচনাধীন মাস ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি								পর্যালোচনাধীন মাস ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
১		মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % (জিওবি) % (প্রকল্প সাহায্য) % (টাকাংশ) %	মোট % (জিওবি) % (প্রকল্প সাহায্য) % (টাকাংশ) %	মোট % (জিওবি) % (প্রকল্প সাহায্য) % (টাকাংশ) %	মোট % (জিওবি) % (প্রকল্প সাহায্য) % (টাকাংশ) %	১০=৪+৭	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
		১৯৭১১.৯৯	৭৯৯০.২৩ (৪.০৫%)	২৬৭৫.০০	২০৬২.৫০ (৭৭.১০%)	১৪৭৪.৩৩ (৫৫.১৫%)	৯৯৬৫.৭৬ (৯.৪৯%)								
	সর্বমোট =														

৩০/১২/২০২০

৩১/১২/২০

মোঃ তরিকুল আলম  
ব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

মোঃ আহিউল হক  
পুল (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

সেপটিকটেশন পুনঃ পরীক্ষা ও সাংস্কৃতিক বাজার দর সংগ্রহ করা হয়।  
\* বিওসএফআইসি কর্তৃক গঠিত কমিটি দর সংগ্রহ করে সংশোধিত আরডিপিপি প্রদান করে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য ২৪/০২/২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।  
\* শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ১১/০৩/২০২০ তারিখে প্রেরিত আরডিপিপির কিছু অংশ পুনরায় সংশোধনের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ২য় সংশোধিত আরডিপিপি ২২/০৩/২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।  
\* ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য ৩০/০৪/২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।  
\* পরিকল্পনা কমিশন হতে ১২/০৮/২০২০ তারিখে ১০১ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে ১০(দশ) টি বিষয় স্পষ্টীকরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।  
\* পরবর্তীতে ১০(দশ)টি বিষয় স্পষ্টীকরণ সহকারে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত আরডিপিপি ২২/০৯/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।  
\* পরিকল্পনা কমিশন পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আগামী ০৩/১২/২০২০ তারিখে PEC- সভার আহ্বান করেছে।