

# বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন

চিনিশিল্প ভবন, ৩ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা- ১০০০।


## ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে বাস্তবায়নধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত পর্য্যালোচনা ছক (সার সংক্ষেপ)

মাসের নাম: জানুয়ারি ২০২১ খ্রিঃ।


বাস্তবায়নধীন সংস্থা: বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)।

চলতি প্রকল্প:

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (সেয়ার কাল)	প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি					পর্যালোচনাধীন মাস জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরুর হতে ২০২১ পর্যন্ত পর্য্যালোচনাধীন মাস জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	পর্যালোচনাধীন মাসে (জানুয়ারি ২০২১) অগ্রগতি সন্তোষজনক না হওয়ার কারণ/ বাস্তবায়ন সমস্যাবলী/ মন্তব্য
				২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	পর্যালোচনাধীন মাস জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	পর্যালোচনাধীন মাস জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	পর্যালোচনাধীন মাস জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	পর্যালোচনাধীন মাস জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি			
				মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)%	মোট % (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)%	মোট % (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)%	মোট % (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)%			
১	স্টেট: শিল্প										
১।	বিএমআর অব সেরু ড্রাক কোং (বিডি) লি: (১ম সংশোধিত)। (জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২২)	১০২২২.৩৮	৯০০.০০	৫৬২.৫০ (৫%)	--	--	--	৯০০.০০ (৯%)	৯০০.০০ (৯%)	৯০০.০০ (৯%)	--
২।	১৪টি চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন (ইটিসি)। (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২)	৮৫১০.৩২	১৫০০.০০	১৫০০.০০ (১০০%)	১৪৭৫.৭৯ (৯৮.৩৮%)	৭০%	৬০%	১৫০০.০০ (১০০%)	১৫০০.০০ (১০০%)	১৫০০.০০ (১০০%)	--
৩।	ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগারবিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)। (জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২২)	৪৮৫৬২.৩৪	২৫.০০	--	--	--	--	২৫.০০ (০.০৫%)	২৫.০০ (০.০৫%)	২৫.০০ (০.০৫%)	--
৪।	নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন (১ম সংশোধিত)। (ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০২২)	৩২৪১৮.০০	৯৭৩.১৯	--	--	--	--	৯৭৩.১৯ (২.৯৬%)	৯৭৩.১৯ (২.৯৬%)	৯৭৩.১৯ (২.৯৬%)	--
	সর্বমোট =	৯৯৭১১.৬৯	৯৯৯০.২৩ (১.০১%)	২০৬২.৫০ (২.০৬%)	১৪৭৫.৭৯ (১.৪৬%)	--	--	২০৬২.৫০ (২.০৬%)	২০৬২.৫০ (২.০৬%)	২০৬২.৫০ (২.০৬%)	--

  
০২/০২/২১

(মোঃ ইকরাম বিশ্বাস)  
উপবস্থাপক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

  
০২/০২/২০২১

মোঃ তারিকুল আলম  
স্বস্থাপক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)