

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন

চিনি শিল্প ভবন, ৩ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা- ১০০০।

ছক-১

২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে বাস্তবায়নীয় প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত পর্য্যালোচনা ছক (সার সংক্ষেপ)

মাসের নাম: ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিঃ।
বাস্তবায়নীয় সংস্থা: বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)।
চলতি প্রকল্প:

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (মেয়াদ কাল)	প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি				প্রকল্পের শুরুর হতে পর্য্যালোচনাধীন মাস ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরুর হতে পর্য্যালোচনাধীন মাস ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	পর্যালোচনাধীন মাসে (ফেব্রুয়ারি ২০২১) অগ্রগতি সন্তোষজনক না হওয়ার কারণ/ বাস্তবায়ন সমস্যাবলী/ মন্তব্য		
				২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	পর্যালোচনাধীন মাস ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত অর্থ অবশিষ্ট	পর্যালোচনাধীন মাস ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	পর্যালোচনাধীন মাস ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি				পর্যালোচনাধীন মাস ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	
				মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)%	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)%	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)%	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)%				মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
সেক্টর: শিল্প												
১।	বিএমআর অব কেয়ু অ্যান্ড কোং (বিজি) লি: (১ম সংশোধিত)। (জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০২১)	৭০২২২.০০	৭০২২২.০০	১১২৫.০০	৫৬২.৫০ (৫০%)	২৯.৩৪ (২.৬১%)	--	--	৪৬১৩.৪২ (৪৫.১৪%)	৪৫%	--	
২।	১৪টি চিনিকলে বজ্র পরিশোধনাগার স্থাপন (ইটিপি)। (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১)	৮৫০.৬১	৮৫০.৬১	২৫০০.০০	২৫০০.০০ (১০০%)	১৪৭৫.৭৯ (৯৮.৩৮%)	৭৫%	৬০%	২৪০০.৮০ (২৮.২১%)	৬৫%	--	
৩।	ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুপারবিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)। (জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২১)	০০৫৬২.৪৪	০০৫৬২.৪৪	২৫.০০	--	--	--	--	১৩৯৬.৫৬ (২.৮৮%)	১৭%	--	
৪।	নর্থবেঙ্গাল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিকাইনারি স্থাপন (১ম সংশোধিত)। (ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০২১)	৩২৪১৮.০০	৩২৪১৮.০০	২৫.০০	--	--	--	--	৮৯১.৩৩ (২.৭৪%)	১৬%	--	
	সর্বমোট =	৯৯৭১১.৬৯	৯৯৭১১.৬৯	২৬৭৫.০০	২০৬২.৫০ (৭৭.১০%)	১৫৫৫.১৩ (৫৬.২৬%)	--	--	৯৩০২.১১ (৯.৩২%)	--	--	

১৩/১২

০২/০৩/২০২১

মোঃ তরিকুল আলম
ব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

মোঃ আইনুল হক
প্রধান (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)