

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন

৩ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ

বিষয়: ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP)'তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP)' তে অন্তর্ভুক্ত চলমান প্রকল্পের তালিকা ও পরিচিতি নিম্নরূপ :

প্রকল্প পরিচিতি

- ১। প্রকল্পের নাম : বিএমআর অব কেবু এ্যান্ড কোং (বিডি) লি. (১ম সংশোধিত)
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ : শিল্প মন্ত্রণালয়
- বাস্তবায়কারী সংস্থা : বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)
- একনেক সভায় অনুমোদিত তারিখ : ১০.০৪.২০১২ খ্রি.
- প্রাক্কলিত ব্যয় : ১০২২১.৩৮ লক্ষ টাকা (জিওবি)
- বাস্তবায়ন কাল (সংশোধিত) : জুলাই, ২০১২ - জুন, ২০২০
- প্রকল্পের অবস্থান : উপজেলা-দামুড়হদা, জেলা-চুয়াডাঙ্গা, বিভাগ-খুলনা
- অর্থায়নের উৎস : মোট (জিওবি)- ১০২২১.৩৮ লক্ষ টাকা এর মধ্যে ঋণ ৬১৩২.৮৩ লক্ষ টাকা এবং ইকুইটি ৪০৮৮.৫৫ লক্ষ টাকা
- প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিভাজন : আবর্তক ব্যয়- ৯৬.২০ লক্ষ টাকা মূলধন ব্যয়- ৯৮৩৪.৭৭ লক্ষ টাকা, ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি-নাই এবং প্রাইস কন্টিনজেন্সি- ২৯০.৪১ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ১০২২১.৩৮ লক্ষ টাকা
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ : ৩০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে মূলধন ২৯০ লক্ষ টাকা এবং রাজস্ব ১০ লক্ষ টাকা
- ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত) : জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩৫১৭.১৮৫ লক্ষ টাকা, যার আর্থিক অগ্রগতি - ৩৪.৪১ % এবং ভৌত অগ্রগতি - ৪০% বাস্তবায়ন অগ্রগতি %
- প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (২৭/০৮/২০১৯) : বর্তমানে প্রকল্পের ইরেকশন কমিশনিং এর কাজ চলছে। গত ২৮-০৫-২০১৯ তারিখে প্রকল্পের চাহিদা মোতাবেক প্রেরিত টেন্ডার ডকুমেন্টস এর বিপরীতে বিএমটিএফ দরপত্র জমা প্রদান করেন। টিইসি করা হয়েছে। টিইসি করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত মতে বিএমটিএফ'কে আইটেম ভিত্তিক দর প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
- ২। প্রকল্পের নাম : ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ : শিল্প মন্ত্রণালয়
- বাস্তবায়কারী সংস্থা : বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)
- একনেক সভায় অনুমোদিত তারিখ : ৩০.০৭.২০১৩ খ্রি.
- প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৮৫৬২.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)
- বাস্তবায়ন কাল (সংশোধিত) : জুলাই, ২০১৩ - জুন, ২০২১
- প্রকল্পের অবস্থান : উপজেলা-ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা-ঠাকুরগাঁও, বিভাগ-রংপুর
- অর্থায়নের উৎস : মোট (জিওবি) -৪৮৫৬২.০০ লক্ষ টাকা এর মধ্যে ঋণ ২৯১৩৭.২০ লক্ষ টাকা এবং ইকুইটি ১৯৪২৪.৮০ লক্ষ টাকা
- প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিভাজন : আবর্তক ব্যয়- ৭৩১.৯৯ লক্ষ টাকা, মূলধন ব্যয়- ৪৬৪১৫.৩০ লক্ষ টাকা, ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি-৪৭১.৪৭ লক্ষ টাকা এবং প্রাইস কন্টিনজেন্সি- ৯৪৩.২৫ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৪৮৫৬২.০০ লক্ষ টাকা
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ : ৫০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে মূলধন ৩০০ লক্ষ টাকা এবং রাজস্ব ২০০ লক্ষ টাকা
- ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত) : জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৪৬৯.৮৮ লক্ষ টাকা, যার আর্থিক অগ্রগতি - ৩.০২ % এবং ভৌত অগ্রগতি - ১৭%
- প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (২৭/০৮/২০১৯) : ০৭-০৮-২০১৯ তারিখ **Financial offer** খোলার নিমিত্ত **TEC** সভা করা হয়। **TEC** মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। **TEC** এর সুপারিশ

অনুমোদনের জন্য ২১-৮-২০১৯ তারিখে বোর্ডসভা অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডসভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল প্যাকেজের জন্য প্রাপ্ত দর ডিপিপি বরাদ্দ অপেক্ষা বেশি হওয়ায় উক্ত দরপত্র সমূহের বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য ২২-৮-২০১৯ তারিখে শিল্পমন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

<p>৩। প্রকল্পের নাম</p> <p>মন্ত্রণালয়/বিভাগ</p> <p>বাস্তবায়কারী সংস্থা</p> <p>একনেক সভায় অনুমোদিত তারিখ</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়</p> <p>বাস্তবায়ন কাল (সংশোধিত)</p> <p>প্রকল্পের অবস্থান</p> <p>অর্থায়নের উৎস</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিভাজন</p> <p>২০১৯-২০ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ</p> <p>ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি (জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত)</p> <p>প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (২৭/০৮/২০১৯)</p>	<p>: নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন (১ম সংশোধিত)</p> <p>: শিল্প মন্ত্রণালয়</p> <p>: বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)</p> <p>: ১১.০২.২০১৪ খ্রি.</p> <p>: ৩২৪১৮.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)</p> <p>: ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ - জুন, ২০২১</p> <p>: উপজেলা-লালপুর, জেলা-নাটোর, বিভাগ-রাজশাহী</p> <p>: মোট (জিওবি) - ৩২৪১৮.০০ লক্ষ টাকা এর মধ্যে ঋণ ১৯৪৫০.৮০ লক্ষ টাকা এবং ইকুইটি ১২৯৬৭.২০ লক্ষ টাকা</p> <p>: আবর্তক ব্যয়- ৬৫৯.০২ লক্ষ টাকা মূলধন ব্যয়- ৩৮০৮.৯৬ লক্ষ টাকা, ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি- ৩১৬.৬৭ লক্ষ টাকা এবং প্রাইস কন্টিনজেন্সি- ৬৩৩.৩৫ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৩২৪১৮.০০ লক্ষ টাকা</p> <p>: ৫০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে মূলধন ৩০০ লক্ষ টাকা এবং রাজস্ব ২০০ লক্ষ টাকা</p> <p>: জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয় ৯৩০.৭২ লক্ষ টাকা, যার আর্থিক অগ্রগতি - ২.৮৭ % এবং ভৌত অগ্রগতি - ১৬%</p> <p>: ০৭-০৮-২০১৯ তারিখ Financial offer খোলার নিমিত্ত TEC সভা করা হয়। TEC মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। TEC এর সুপারিশ অনুমোদনের জন্য ২১-৮-২০১৯ তারিখে বোর্ডসভা অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডসভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল প্যাকেজের জন্য প্রাপ্ত দর ডিপিপি বরাদ্দ অপেক্ষা বেশি হওয়ায় উক্ত দরপত্র সমূহের বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য ২২-৮-২০১৯ তারিখে শিল্পমন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</p>
<p>৪। প্রকল্পের নাম</p> <p>মন্ত্রণালয়/বিভাগ</p> <p>বাস্তবায়কারী সংস্থা</p> <p>একনেক সভায় অনুমোদিত তারিখ</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়</p> <p>বাস্তবায়ন কাল</p> <p>প্রকল্পের অবস্থান</p> <p>অর্থায়নের উৎস</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিভাজন</p> <p>২০১৯-২০ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ</p> <p>ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি (জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত)</p> <p>প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (২৭/০৮/২০১৯)</p>	<p>: ১৪ টি চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপন</p> <p>: শিল্প মন্ত্রণালয়</p> <p>: বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)</p> <p>: ২২.০৫.২০১৮ খ্রি.</p> <p>: ৮৫১০.৩১ লক্ষ টাকা (জিওবি)</p> <p>: জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২০</p> <p>: ১৪ টি সুগার মিলের সংশ্লিষ্ট মিল এলাকায়।</p> <p>: মোট (জিওবি) - ৮৫১০.৩১ লক্ষ টাকা এর মধ্যে ঋণ ৫১০৬.১৯ লক্ষ টাকা এবং ইকুইটি ৩৪০৪.১২ লক্ষ টাকা</p> <p>: আবর্তক ব্যয়- ১৩৭ লক্ষ টাকা মূলধন ব্যয়- ৮২০৬.৪৪ লক্ষ টাকা, ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি-৮৩.৪৩ লক্ষ টাকা এবং প্রাইস কন্টিনজেন্সি- ৮৩.৪৩ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৮৫১০.৩১ লক্ষ টাকা</p> <p>: ২০১৯ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে মূলধন ১৯৫৪ লক্ষ টাকা এবং রাজস্ব ৬৫ লক্ষ টাকা</p> <p>: জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয় ২৩৭.০০ লক্ষ টাকা, যার আর্থিক অগ্রগতি - ২.৭৮ % এবং ভৌত অগ্রগতি - ২.৭৬%</p> <p>: ডিপিপি'র অনুমোদিত Procurement Plan সংশোধন ও ১টি package-এ ৫টি Lot-এ পুনর্নির্মাণ একএকটি ETP স্থাপনের জন্য টেন্ডার কার্যক্রম নেয়ার বিষয়ে গত ০৮-০৮-২০১৯ তারিখে প্রকল্পের স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ৩০ আগস্ট ২০১৯ এর মধ্যে টেন্ডার আহ্বান করা হবে।</p>